COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

Vado Ligure, 13/05/2026

Spett.le
Gruppo Consiliare Vivere Vado

Oggetto: Interpellanza sul rispetto degli impegni contenuti nell'aggiornamento dell'Accordo di programma del 28/9/2018.

A riscontro della Vs. interpellanza in oggetto, acquisita agli atti in data 23/02/2026 al prot. n. 4256, sentita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) e alla luce di quanto emerso nel corso delle ultime, anche recenti, riunioni del Collegio di Vigilanza dell'Accordo, nonché delle successive interlocuzioni riguardo la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti, con specifico riferimento alle opere citate nell'interpellanza si forniscono i seguenti chiarimenti, si confida esaurienti e satisfattivi:

Realizzazione opere previste comparto D1-nuova darsena, D2-nuova area urbana, D3- nuova area cantieristica in project financing.

Il previsto ricorso allo strumento del project financing per la realizzazione delle opere, già oggetto di una prima pubblicazione, non ha poi avuto seguito a causa del venir meno dell'equilibrio economico-finanziario del progetto, allo stato non è stato più attivato a causa della mancata prospettazione di proposte private che potessero essere valutate ai fini del riconoscimento della pubblica utilità e il loro inserimento nella programmazione delle opere dell'ente. Interlocuzioni di AdSP con soggetti privati hanno evidenziato un potenziale interesse per l'insediamento di attività della nautica in un sistema portuale già realizzato, idoneo a integrarsi con un porticciolo turistico e con la nautica da diporto, favorendo un assetto complessivo più equilibrato dell'opera.

Sono pertanto attualmente in corso da parte di AdSP le valutazioni in termini programmatori per una rivisitazione del porticciolo nell'ambito del redigendo Piano Regolatore Portuale, con realizzazione delle opere foranee di protezione interamente a carico dell'ente pubblico e contestuale ricollocazione dei concessionari che trattano prodotti energetici, come previsto e confermando gli impegni dell'Accordo di programma.

Messa in sicurezza del Rio Sant'Elena
Il progetto integrato per la realizzazione dei lavori è stato aggiudicato, la progettazione completata ed è in corso l'approvazione del progetto esecutivo da parte di AdSP. È previsto l'avvio dei lavori entro il mese di giugno 2026.

Concessione pluriennale al Comune per le aree demaniali marittime ed esclusiva fruizione pubblica

Piazza S. Giovanni Battista 5 Tel 019.886350 Fax 019/88.02.14	E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it www.comune.vado-ligure.sv.it C.F. / P.IVA 00251200093

L’impegno è stato confermato, da attuare mediante una apposita convezione con il Comune, intento da attuare, anche considerando l’imminente completamento da parte di questo Comune per la realizzazione della passeggiata, Si specifica che comunque le aree demaniali marittime di cui trattasi sono attualmente già a diposizione e regolamentate con licenza, senza pregiudizio alcuno per il Comune.

Sistemazione del tratto terminale dell'asta del torrente Segno, interventi in alveo e rifacimento passerella ciclopedonale a mare

L’appalto integrato per la realizzazione dei lavori è stato aggiudicato da AdSP nell’ottobre 2024 ed è in corso la progettazione esecutiva (in fase di ultimazione) con alcune problematiche tecniche relative al recepimento nel progetto di prescrizioni emesse in fase di autorizzazione da Regione Liguria e Consorzio Depurazione, nonché ad imprevisti relativi alla qualità dei materiali presenti in alveo. L’intervento, tuttavia, sconta il ritardo della realizzazione di un’opera propedeutica (ricollocazione tubazioni energetici in alveo), opera aggiudicata nel settembre 2023, il cui progetto esecutivo è stato completato ed è di prossima attivazione la Conferenza di servizi presso il Mase per il recepimento delle ottimizzazioni richieste dagli utilizzatori delle opere.
L’esecuzione delle opere partirà non appena saranno disponili le autorizzazioni del Mase.

Sistemazione urbana dell'area a terra porticciolo con prolungamento pista ciclabile

Tale intervento è in ritardo a causa dell’interferenza con le attività di cantiere, ancora da avviare, dei progetti relativi alla messa in sicurezza dei torrenti che comporteranno la realizzazione di scavi sul piazzale interferenti con l’ipotesi di una pista ciclabile in fregio all’aiuola lato Aurelia. Nelle more della realizzazione, trattandosi di un intervento ancora da progettare, sono in corso da parte di AdSP valutazioni con l’Amministrazione comunale per una diversa collocazione della pista ciclabile non interferente con dette opere.

Si comunica altresì che, su richiesta del Comune, è stata avviata dalla Regione Liguria la procedura di revisione e aggiornamento dell’Accordo di Programma, originariamente stipulato nel 2008 e successivamente aggiornato nel 2018, con l’obiettivo di meglio contestualizzare e regolare, tra l’altro, le opere sopra citate, confermando il pieno impegno delle parti alla realizzazione delle opere previste dall’accordo.

Distinti saluti.

IL SINDACO
(Fabio Gilardi)